



OBRA: CONSTRUCCION DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE COATZAJIN, MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SC-017/AD/R33/17

EJERCICIO: 2017

FONDO: F.I.S.M. 2017

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

(ART. 152 LOPySRM)

OPERADO FISM



EJERCICIO 2017
MUNICIPIO DE TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.



000401

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2017

FECHA: 27-jun-17

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	AGUA POTABLE	CLAVE:	SC	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION - NORIA	CLAVE:	01-OD	No. DE CONCURSO	TAMPAOLÓN-CDSM-SC-017/ADIR33/17
REGIÓN	REGIÓN HUASTECA CENTRO	CLAVE:	004	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.	CLAVE:	039	No. CONTRATO	TAMPAOLÓN-CDSM-SC-017/ADIR33/17
LOCALIDAD	COATZAJIN			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE COATZAJIN
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: RPTE. LEGAL ALEXIS GALVAN RUBIO
 FECHA DE INICIO: 22 de mayo de 2017 FECHA REAL DE TERMINACION: 24 de junio de 2017

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE COATZAJIN
 SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UNA NORIA EL CUAL CONSISTIO EN EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO Y POR MEDIOS MANUALES HASTA 8.00 METROS DE PROFUNDIDAD CON UN DIAMETRO DE 5.00 M, CON 5.00 CADENAS PERIMETRALES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 24X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3, CASTILLOS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 24X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 @ 20CM, MURO DE TABIQUE EN POZO, DE LADRILLO RECOCIDO DE 6X12X24 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN, APLANADO EN MURO EXTERIOR DE LADRILLO A BASE DE MORTERO CE:ARE 1:4 CON ARENA FINA, GRAVA PARA FILTRO EN EL PRIMER CUARTO DE LA PROFUNDIDAD Y TECHADO CON ARMADURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 22 DE MAYO AL DIA 24 DE JUNIO DE 2017	\$ 273,155.36	\$ 43,704.86	\$ 316,860.22	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 273,155.36	\$ 43,704.86	\$ 316,860.22	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 273,155.36	\$ 43,704.86	\$ 316,860.22	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
	\$	\$				
TOTAL	\$ 316,860.22	\$ 316,860.22				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 316,860.22	\$ 316,860.22	AUTORIZACIÓN	No.	OFICIO	FECHA
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO			APROBACIÓN			
IMPORTE CONTRATO:	\$ 316,860.22		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 1,912.09		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 316,860.22		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: A GRILLA DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE COATZAJIN DEL MUNICIPIO DE: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2017 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 1302-02341-4 IMPORTE: \$ 31,686.02 FECHA DE EXPEDICION: 27 de junio de 2017
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 26 de diciembre de 2018