


000431-A



TAMPAMOLÓN
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE TENEXO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-023/AD/R33/17

EJERCICIO: 2017

FONDO: F.I.S.M. 2017

OPERADO FISM

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

(ART. 152 LOPySRM)



EJERCICIO 2017
MUNICIPIO DE TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P.



000431-B

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2017

FECHA: 01-ago-17

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CLAVE: SJ MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION - PREESCOLAR CLAVE: 01-0A No. DE CONCURSO: TAMPAMOLON-CDSM-SJ-023/AD/R33/17
 REGIÓN: REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN: _____
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SJ-023/AD/R33/17
 LOCALIDAD: TENEXO FECHA DE ACUERDO: _____
 MODALIDAD DE INVERSIÓN: _____ POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE TENEXO
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 FECHA DE INICIO: 12 de junio de 2017 FECHA REAL DE TERMINACION: 26 de julio de 2017
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE TENEXO

SE LLEVO A CABO A CABO EL TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EL CUAL SE CONSIDERA CON CIMENTACION ZAPATAS AISLADAS ACERO REFUERZO EN ZAPATAS AISLADAS (PARRILLAS) ARMADAS CON VARILLAS # 4 F'Y=4200 KG/CM2 @ 18 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c=250 KG/CM2. ALBAÑILERIA COLUMNAS CIRCULARES DE 30 CM DE DIAMETRO ACABADO APARENTE CON SONOTUBO. ACERO REFUERZO (VRS EN COLUMNAS DESDE CIMENTACION) DIAMETRO #4 F'Y= 4200 KG/CM2. ACERO REFUERZO (ANILLOS O ESTRIBOS EN DADOS Y COLUMNAS DESDE LA CIMENTACION) DIAMETRO #2 @ 15. CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 Y PINTURA DE ESMALTE COMEX O SIMILAR. EN COLUMNAS DE CONCRETO DE 30 CM DE DIAMETRO ACABADO RUSTICO HASTA UNA ALTURA DE 2.00 MTS. CADENA CONCRETO PARA LIGÁ F'c=250 KG/CM2 15 X 25 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 F'Y= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, PISO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 10CM ESPESOR CON REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA #9 16/10. ESTRUCTURA METALICA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO CERCHAS CT-1 DE ALMA ABIERTA FABRICADAS CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 DOBLE EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE 14.00 MT DE LARGO, PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO VERTICAL DE 1.10 M DE ALTO Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO EN ELEMENTOS DIAGONALES DE 1.45 ML CADA PZA, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO CERCHAS CT-2 DE ALMA ABIERTA FABRICADAS CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 DOBLE EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE 14.00 MT DE LARGO, PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO VERTICAL DE 0.85 M DE ALTO Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO EN ELEMENTOS DIAGONALES DE 1.28 ML CADA PZA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA R101 RECTANGULAR CALIBRE 28.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1 Y FINIQ	DEL DIA 12 DE JUNIO AL DIA 26 DE JULIO DE 2017	\$ 300,240.50	\$ 48,038.48	\$ 348,278.98	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 300,240.50	\$ 48,038.48	\$ 348,278.98	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 300,240.50	\$ 48,038.48	\$ 348,278.98	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	100%	100%
TOTAL	\$ 348,278.98	\$ 348,278.98		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 348,278.98	\$ 348,278.98		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 348,278.98		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,101.68
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 348,278.98		SALDO POR CANCELAR:	\$ -

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: TENEXO EN EL J.N. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE TENEXO DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 1 DE AGOSTO DEL 2017 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 1860683-0000 IMPORTE: \$ 34,827.90 FECHA DE EXPEDICIÓN: 3 de agosto de 2017
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 2 de febrero de 2019

OPERADO FISM