



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2018

FECHA: **00037**
05 Jun-18

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>URBANIZACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCIÓN - PAVIMENTACIÓN</u>	CLAVE:	<u>01-0H</u>	Nº. DE CONCURSO	<u>IO-824039961-E1-2018</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE:	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>039</u>	Nº. CONTRATO	<u>IO-824039961-E1-2018</u>
LOCALIDAD	<u>SAN JOSE DE LA CRUZ</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DE LA CRUZ
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ
 FECHA DE INICIO: 20 de abril de 2018 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 4 de junio de 2018

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: PAVIMENTACIÓN DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DE LA CRUZ
 SE LLEVO LA PAVIMENTACIÓN DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DE LA CRUZ EN EL CUAL SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y CANTIDADES: 1,077.50 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 538.75 M3 DE CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, 1,077.50 M2 DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, 323.25 M3 DE CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION DE 30 CM DE ESPESOR, 269.38 M3 DE CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION, 1,077.50 M2 DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"6-10/10, 161.63 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINQUITO	DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 04 DE JUNIO DE 2018	\$ 1,785,172.41	\$ 272,827.99	\$ 1,978,000.00	
1	0	\$ -	\$ -	\$ -	
1	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 1,785,172.41	\$ 272,827.99	\$ 1,978,000.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,785,172.41	\$ 272,827.99	\$ 1,978,000.00	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FISICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	\$ 1,978,000.00	\$ 1,978,000.00		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 1,978,000.00	\$ 1,978,000.00		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:		\$ 1,978,000.00	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 11,936.21
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:		\$ 1,978,000.00	SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 09:30 HRS. DEL DIA 5 DE: JUNIO DEL 2018 SE REUNERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 18A24491 IMPORTE: \$ 197,800.00 FECHA DE EXPEDICIÓN: 5 de junio de 2018
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A. VIGENCIA: 4 de diciembre de 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2018

RECEPCION DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DE LA CRUZ

000379

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA ANTES DEL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. RUPERTO HERNANDEZ SANTOS

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA: C. PROF. AARÓN HERNÁNDEZ CRUZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social



ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. VICTOR MARQUEZ DE LA ROSA MARTINEZ

CARGO: Oficial de Obras Públicas



CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ

CARGO: PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. LA LUISA MARTINEZ GARCIA


CARGO: Presidenta Municipal Interna



CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. CP. PAULA REYES GONZALEZ

CARGO: Contralora Municipal



BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. RUPERTO HERNANDEZ SANTOS

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. WENDEL AD SANTIAGO MARTINEZ

CARGO: Super. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. AZAEL MATEO SALINAS

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. ALFONSO SANTIAGO FRANCISCA

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. FERMIN SANTIAGO FRANCISCA

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

URB. AUXILIAR
San José de la Cruz
Municipio de Tampamolón
S. L. P.