


GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2018

 FECHA: 22 Jun 18

 ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 030
ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>ELECTRIFICACION</u>	CLAVE:	<u>99</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION</u>	CLAVE:	<u>02-08</u>	Nº. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-COSM-02-02IADR3218</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE:	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>030</u>	Nº. CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-COSM-02-02IADR3218</u>
LOCALIDAD	<u>AGUA FRÍA</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN				POR ADMINISTRACIÓN	

 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA

 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: ING. MAURICIO BALTREROS ZURIGA

 FECHA DE INICIO: 23 de abril de 2018 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 6 de junio de 2018

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA

SE LLEVO A CABO LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA, EN EL CUAL SE CONSIDERAN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 4.00 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750, 1.00 PIEZA DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 33,260V-220/127V, VESTIDOS DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS SECUNDARIA EN BAJA TENSION, 1.00 LOTE DE SISTEMA DE TIERRAS 3K PARA TRANSFORMADOR, CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO (C.A.P.), 4.00 PIEZAS DE LUMINARIOS SUBURBANO DE 70 W V.S.A.P. 110V, 230.00 ML DE CABLE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG, 230.00 ML DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG, 8.00 PIEZAS DE ACOMETIDAS INCLUYENDO MURETES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 110 V, TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL, DE ELECTRICIDAD, Y VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ENTRADA Y FINANCIO	DEL DIA 23 DE ABRIL AL DIA 06 DE JUNIO DE 2018	\$ 322,708.55	\$ 51,635.51	\$ 374,343.06	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 322,708.55	\$ 51,635.51	\$ 374,343.06	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 322,708.55	\$ 51,635.51	\$ 374,343.06	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSIÓN
AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
	\$ 374,343.06	\$ 374,343.06		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 374,343.06	\$ 374,343.06		
GENERICOS				
CREDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 374,343.06		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 1,228.07
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 374,343.06		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

 EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA

 LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 06:30

 HRS. DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALDE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

 TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD

 Nº. IMPORTE: \$ 37,434.31 FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de junio de 2018

 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 21 de diciembre de 2019

RECEPCIÓN DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA E FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DENTRO DE SU EJECUCIÓN EN CONDICIONES DE SER RESERVA POR LA USUARIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESALTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DERIVADAS O INCÓNICIAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 01 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. ANGÉLICA HERVERT SANTIAGO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA:

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. PROF. AARÓN BALDERAS CHAVEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal

NOMBRE Y FIRMA: ING. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ

CARGO: Director de Obras Públicas

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA CONTRATISTA: DESARROLLO SOCIAL TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P. 2018 - 2019

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ING. MAURICIO BALTIERRAZ ZUÑIGA

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: AB. EDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional

CONTROLADORA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ

CARGO: Controlador Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. ANGÉLICA HERVERT SANTIAGO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. JERÓNIMO CATARINO AURELIA

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. RAUL CARVAJAL HERNANDEZ

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. BERENICE CATARINO HERVERTH

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

FIRMA COORDINADA POR

Col. González

NOMBRE Y CARGO DEL RECTOR

Tampamolón Corona, S.L.P.

AGUA FRÍA
Tampamolón