



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2018

FECHA: 13-sep-18

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>URBANIZACION</u>	CLAVE:	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION - PUENTES</u>	CLAVE:	<u>01-OM</u>	No. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-027/AD/R33/18</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE:	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>039</u>	No. CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-027/AD/R33/18</u>
LOCALIDAD	<u>COAXINQUILA</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: EDGAR CADENA MARTINEZ

FECHA DE INICIO: 14 de julio de 2018 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 8 de septiembre de 2018

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA, EN EL CUAL SE REALIZO: LA CONSTRUCCION DE 2.00 BASES PRINCIPALES DE 0.80 M X 1.80 M X 5.50 M CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATA AISLADA DE 2.00*3.00 M CON DOBLE PARRILLA EL CUAL EN LA PARRILLA INFERIO SERA ARMADA CON VR DE 5/8" @ 17 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN LA PARRILLA SUPERIOR SERA ARM. CON VR. DE 1/2" @ 25 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, 4.00 COLUMNAS DE 0.40*0.40 M CON 5.50 MTS DE ALTURA CON 8.00 VRS DE 5/8" EST. DE 3/8" @ 25 CM EN CADA COLUMNA, Y CIMENTACION A BASE-DE ZAPATA AISLADA DE 1.50*3.00 M CON DOBLE PLANTILLA POBRE DE 20 CM DE ESPESOR CADA UNA, ZAPATA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON 35 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA EL CUAL EN LA PARRILLA INFERIO SERA ARMADA CON VR DE 5/8" @ 17 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN LA PARRILLA SUPERIOR SERA ARM. CON VR. DE 1/2" @ 25 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS. LA LONGITUD EL PUENTE SERA DE 71.00 ML HECHO A BASE DE ESTRUCTURA METALCA CON COLUMNAS PRINCIPALES Y TRAVESAÑOS A BASE DE TUBO DE 4" CED. 80, CABLE DE ACERO DE 1" PARA SOPORTE EN BASE DE ESTRUCTURA, BASTIDORES CON MEDIDAS DE 3' X 10" A BASE DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/4 Y LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3' X 10" CAL. 14, ARIETES O BASTONES @ 1.50 MT DE SEPARACION EN AMBOS LADOS, MALLA CICLONICA DE 1.00 MT DE ALTURA CAL. 12.5, Y TUBO DE 4" CEDULA 40, QUE SERVIRÁ DE APOYO ENTRE COLUMNAS PARA DISTRIBUIR LOS ESFUERZOS DE TENSIÓN.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 14 DE JULIO AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 918,026.40	\$ 146,884.22	\$ 1,064,910.62	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 918,026.40	\$ 146,884.22	\$ 1,064,910.62	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 918,026.40	\$ 146,884.22	\$ 1,064,910.62	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO:	<u>100%</u>
	\$	\$				
TOTAL	\$ <u>1,064,910.62</u>	\$ <u>1,064,910.62</u>				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ <u>1,064,910.62</u>	\$ <u>1,064,910.62</u>	AUTORIZACIÓN			FECHA
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO			APROBACIÓN			
IMPORTE CONTRATO:	\$ <u>1,064,910.62</u>		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ <u>6,426.18</u>		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ <u>1,064,910.62</u>		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL CRUCE DEL ARROLLO A 70 MTS DEL VADO EXISTENTE DE LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD

No. 1302-05149-5 IMPORTE: \$ 106,491.06 FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de septiembre de 2018

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 12 de marzo de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2018

RECEPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE COAXINQUILA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. J. LAZARO HERNANDEZ SANTIAGO


CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR:



NOMBRE Y FIRMA: C. PROF. AARÓN BALDERAS CRUZ S.L.P.

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: L.E. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: EDGAR CADENA MARTINEZ

CARGO: R.P.T.E. LEGAL DE CONST. E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV


H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: L.A.E. SIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. J. LAZARO HERNANDEZ SANTIAGO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA



NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE ANTONIO PÉREZ LEÓN

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ


CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO



NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE MANUEL HERNANDEZ CATARINA

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:



NOMBRE Y FIRMA: C. SILVERIO SANCHEZ GONZÁLEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD COAXINQUILA TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.