



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2018**

FECHA: 25-may-18

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

**ANTECEDENTES**

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CLAVE: SJ MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO  
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - SECUNDARIA CLAVE: 01-OC No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-014/AD/R33/18  
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN \_\_\_\_\_  
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-014/AD/R33/18  
 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL FECHA DE ACUERDO \_\_\_\_\_  
 MODALIDAD DE INVERSION. \_\_\_\_\_ POR ADMINISTRACIÓN \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA ESC. SEC. TEC. No 19 EN LA CABECERA MUNICIPAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR EDGAR CADENA MARTINEZ  
 FECHA DE INICIO: 13 de abril de 2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 22 de mayo de 2018  
 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA ESC. SEC. TEC. No 19 EN LA CABECERA MUNICIPAL

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA ESC. SEC. TEC. No 19 EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CUAL SE REALIZARON 131.00 ML DE BARDA CON CIMENTACION ZAPATA CORRIDA, CASTILLO CONCRETO F'C=250 KG/CM2 12 x 20 CM. ARMADOS CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, CADENA CONCRETO F'C=250 KG/CM2 12 x 20 CM. CERRAMIENTO EN INTERIOR DEL EDIFICIO, ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS, ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:3, APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1/2/6, PINTURA VINILICA EN AMBAS CARAS, 23.00 PIEZAS DE MALLA REJA ACERO DE 2.00 DE ALTO COLOR VERDE CALIBRE 6 DE VARILLA SUJETA CON SOPORTERIA PARA REJA ACERO DE PTR DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 14 COLOR VERDE DE 2.50 MTS DE LARGO, 1.00 PIEZA DE PORTON ABATIBLE DE 5.00 X 2.00 EN 2.00 HOJAS, ELABORADO CON MALLA REJA ACERO, DE 2.00 DE ALTO COLOR VERDE CALIBRE 6 Y MARCO DE PTR DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 14 COLOR VERDE, 2.00 PIEZAS DE JARDINERAS EN EL ACCESO Y PINTURA VINILICA EN EL ACCESO QUE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XOLOL-TAMPAMOLON-TANQUIAN.

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 16 DE ABRIL AL DIA 22 DE MAYO DE 2018	\$ 618,471.67	\$ 98,955.47	\$ 717,427.14	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 618,471.67	\$ 98,955.47	\$ 717,427.14	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 618,471.67	\$ 98,955.47	\$ 717,427.14	

OBSERVACIONES GENERALES \_\_\_\_\_

**INVERSION**

**AVANCE TOTAL**

APROBADA \$ 717,427.14 EJERCIDA \$ 717,427.14 FISICO: 100% FINANCIERO: 100%  
 TOTAL \$ 717,427.14 \$ 717,427.14 OFICIO \_\_\_\_\_  
 FEDERAL \_\_\_\_\_  
 ESTATAL \_\_\_\_\_  
 MUNICIPAL \$ 717,427.14 \$ 717,427.14 No. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIOS \_\_\_\_\_  
 CRÉDITO \_\_\_\_\_ APROBACIÓN \_\_\_\_\_  
 IMPORTE CONTRATO: \$ 717,427.14 IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$ 4,329.30  
 IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 717,427.14 SALDO POR CANCELAR: \$ \_\_\_\_\_

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICÒ EN: EN EL PLANTEL EDUCATIVO ESC. SEC. TEC. #19 DE LA  
 LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30  
 HRS. DEL DÍA 22 DE: MAYO DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES  
 AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD  
 No. 130204391-1 IMPORTE: \$ 71,742.71 FECHA DE EXPEDICION: 25 de mayo de 2018  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 24 de noviembre de 2019

# H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2018

RECEPCIÓN DE LA OBRA

## CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA ESC. SEC. TEC. No 19 EN LA CABECERA MUNICIPAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. BIGILIO MUNGUÍA VILLAZANA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: \_\_\_\_\_

### OBSERVACIONES GENERALES

### FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. PROF. AARÓN BALDERAS CRUZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: EDGAR CADENA MARTINEZ

CARGO: LEGAL DE CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. D

NOMBRE Y FIRMA: C. L.A. LOIDA MARTÍNEZ GARCÍA

CARGO: Presidenta Municipal Interina

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal.

NOMBRE Y FIRMA: C. BIGILIO MUNGUÍA VILLAZANA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSEFINA GUERRERO MARTELL

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

### COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. ALBERTA MEDINA CAYETANO

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. SALVADOR ENRIQUEZ CASTRO

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

S.E.G.F.  
Escuela Secundaria  
Técnica No. 19  
Clave: 24DGT0019Q  
Tampamolón Corona, S.L.P.