



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2018

FECHA: 22-may-18

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>URBANIZACION</u>	CLAVE:	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION - COMEDOR COMUNITARIO</u>	CLAVE:	<u>01-OE</u>	No. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/AD/R33/18</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE:	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>039</u>	No. CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/AD/R33/18</u>
LOCALIDAD	<u>CHIQUINTECO</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR LUCINO PECINA ALTAMIRANO

FECHA DE INICIO: 10 de marzo de 2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 18 de mayo de 2018

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO

SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO DE 30.00 * 18.00 M, CON UN SISTEMA CONSTRUCTIVO EN EL CUAL SE CONSIDERA: CIMENTACION ZAPATAS AISLADAS DE 1.20*1.20*1.50 M ARMADAS CON VR DE 1/2" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO DE 5 M DE ALTURA ARMADAS CON 8.00 VRS DE 5/8" Y EST. DE 3/8" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADURAS METÁLICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 11 DOBLE EN LA PARTE SUPERIOR Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 12 DOBLE EN LA PARTE INFERIOR DE 20.80 MT DE LARGO, PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO VERTICAL DE 1.20 M DE ALTO Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO EN ELEMENTOS DIAGONALES DE 1.67 ML CADA PZA, 558.00 ML DE LARGUEROS A BASE DE POLÍN MONTEN DE 6" X 2" CAL. 14, ATIEZADORES (TIRANTES DE CONTRAFLAMBEO O LIGAPOLINES) A CADA TERCIO DE CLARO (@ 1.66 M), CON VR DE 3/8", CRUCETAS DE CONTRAVENTEOS CON VARILLA LISA DE 1/2", 665.00 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, 31.40 ML DE CABALLETE RECTANGULAR CAL. 26, 538.00 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, Y UN MURO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS, ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CADENAS Y CASTILLOS DE 12*20 CM CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, APLANADO FINO EN UNA SOLA CARA DEL MURO CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA Y PINTURA VINILICA DE IGUAL MANERA EN UNA SOLA CARA DEL MURO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 018 DE MAYO DE 2018	\$ 1,056,034.48	\$ 168,965.52	\$ 1,225,000.00	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 1,056,034.48	\$ 168,965.52	\$ 1,225,000.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,056,034.48	\$ 168,965.52	\$ 1,225,000.00	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO:	<u>100%</u>
	\$	\$				
TOTAL	\$ 1,225,000.00	\$ 1,225,000.00				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 1,225,000.00	\$ 1,225,000.00				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$	1,225,000.00	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	7,392.24	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$	1,225,000.00	SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 22 DE: MAYO DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD

No. 1979418-0000 IMPORTE: \$ 122,500.00 FECHA DE EXPEDICION: 24 de mayo de 2018

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. VIGENCIA: 23 de noviembre de 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2018

RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. RIGOBERTO SILVIANO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES


FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
D.S. PROF. AARÓN BALDERAS CRUZ


CARGO: Administrador General Social Municipal.

NOMBRE Y FIRMA: 
C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ


CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
LUCINO PECINA ALTAMIRANO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: 
C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
C. C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ


CARGO: Contralor Municipal.

NOMBRE Y FIRMA: C. RIGOBERTO SILVIANO


CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

NOMBRE Y FIRMA: 
C. GREGORIO CRUZ MORALES

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. RAFAELA MORALES GAMEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA



JUEZ AUXILIAR
Chiquinteco Mpio. de
Tampamolón Corona