



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2018

FECHA: 04-jun-18

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>	CLAVE:	<u>SJ</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION - PRIMARIA</u>	CLAVE:	<u>01-OB</u>	No. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-009/AD/R33/18</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE:	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>039</u>	No. CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-009/AD/R33/18</u>
LOCALIDAD	<u>PUNCHUMU</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PUNCHUMU

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

FECHA DE INICIO: 21 de marzo de 2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 19 de mayo de 2018

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PUNCHUMU

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PUNCHUMU DE 30.00 * 18.00 M, EJECUTANDOSE: CIMENTACION ZAPATAS AISLADAS DE 1.20*1.20*1.30 M ARMADAS CON VR DE 1/2" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 14.00 COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO DE 6 M DE ALTURA ARMADAS CON 8.00 VRS DE 5/8" Y EST. DE 3/8" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 7.00 ARMADURAS METÁLICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 11 DOBLE EN LA PARTE SUPERIOR Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 12 DOBLE EN LA PARTE INFERIOR DE 20.64 MT DE LARGO, PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO VERTICAL DE 1.20 M DE ALTO Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO EN ELEMENTOS DIAGONALES DE 1.67 ML CADA PZA, 558.00 ML DE LARGUEROS A BASE DE POLÍN MONTEN DE 6" X 2" CAL. 14, ATIEZADORES (TIRANTES DE CONTRAFLAMBEO O LIGAPOLINES) A CADA TERCIO DE CLARO (@ 1.66 M), CON VR DE 3/8", CRUCETAS DE CONTRAVENTEOS CON VARILLA LISA DE 1/2", 665.00 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, 31.40 ML DE CABALLETE RECTANGULAR CAL. 26, REPARACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN AREA DE EXCAVACION.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 21 DE MARZO AL DIA 19 DE MAYO DE 2018	\$ 826,479.60	\$ 132,236.74	\$ 958,716.34	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 826,479.60	\$ 132,236.74	\$ 958,716.34	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 826,479.60	\$ 132,236.74	\$ 958,716.34	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
	\$	\$		
TOTAL	\$ 958,716.34	\$ 958,716.34		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 958,716.34	\$ 958,716.34		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 958,716.34		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 5,785.36
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 958,716.34		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PUNCHUMU DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 4 DE: JUNIO DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA DE BUENA CALIDAD</u>		
No. <u>3848-11637-7</u> IMPORTE: \$ <u>95,871.63</u> FECHA DE EXPEDICIÓN: <u>4 de junio de 2018</u>			
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: <u>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u> VIGENCIA: <u>3 de diciembre de 2019</u>			

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2018

RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PUNCHUMU

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. ROBERTO LAZARO MAGDALENA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA: 
C. PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ
 CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
 CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
HECTOR ARTURO VELAZQUEZ DE LA PIEDRA
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
C. L.A. LOIDA MARTÍNEZ GARCÍA
 CARGO: Presidenta Municipal Interina


CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
C. C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ
 CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
C. ROBERTO LAZARO MAGDALENA
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA


NOMBRE Y FIRMA: 
ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
C. MARTIN SANTIAGO ANTONIA
 CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: 
C. VALENTE RODRIGUEZ JOAQUINA
 CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: 
C. JESUS MANUEL
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____
 NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE NUEVO LEÓN
 S.P.C.E.
 Esc. Prim. Bilingue
 LAZARO CARDENAS
 C.C.T. 24
 Punchumu Mpio. de
 Tampamolón, S.L.P.

JUEZ AUXILIAR
 PUNCHUMU
 Mpio. Tampamolón