



EJERCICIO 2018

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2018

FECHA: 04-jun-18

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>	CLAVE:	<u>SJ</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION - PREESCOLAR</u>	CLAVE:	<u>01-OA</u>	No. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-005/AD/R33/18</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE:	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>039</u>	No. CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-005/AD/R33/18</u>
LOCALIDAD	<u>CABECERA MUNICIPAL</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR "AURELIO MANRIQUEZ DE LARA" DE LA COLONIA LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

FECHA DE INICIO: 14 de marzo de 2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 12 de mayo de 2018

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR "AURELIO MANRIQUEZ DE LARA" DE LA COLONIA LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR "AURELIO MANRIQUEZ DE LARA" DE LA COLONIA LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CUAL SE CONSIDERA: EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE : MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, BASE PARA ASTA BANDERA, CIMENTACION: CON 6.00 PIEZAS DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARM. CON VR DE 1/2", 6.00 PIEZAS DE COLUMNAS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON CIMBRA CIRCULAR ACABADO APARENTE CON SONOTUBO DE 30 CM DE DIAMETRO ARMADAS CON 8 VRS DE 1/2" Y EST. DE 1/4" @ 15 CM, 46.00 ML DE CADENA CONCRETO PARA LIGA F'C=250 KG/CM2 15 X 20 CM.ARMADA.CON 4 VARILLAS DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM, 79.00 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, 4.00 PIEZAS DE ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO CERCHAS CT-1 DE ALMA ABIERTA FABRICADAS CON PTR DE 1 1/2" * 1 1/2" CAL. 14, 132.00 ML DE MONTEN A BASE DE POLÍN MONTEN SENCILLO DE 6" X 2" CAL. 14, 155.00 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA R101 RECTANGULAR CALIBRE 28.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 14 DE MARZO AL DIA 12 DE MAYO DE 2018	\$ 318,121.50	\$ 50,899.44	\$ 369,020.94	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 318,121.50	\$ 50,899.44	\$ 369,020.94	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 318,121.50	\$ 50,899.44	\$ 369,020.94	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
	\$	\$		
TOTAL	\$ <u>369,020.94</u>	\$ <u>369,020.94</u>		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ <u>369,020.94</u>	\$ <u>369,020.94</u>		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ <u>369,020.94</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ <u>2,226.85</u>	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ <u>369,020.94</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$	

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL J.N. "AURELIO MANRIQUEZ DE LARA" DE LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 09:30 HRS. DEL DÍA 4 DE: JUNIO DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD

No. 1975133-0000 IMPORTE: \$ 36,902.09 FECHA DE EXPEDICION: 4 de junio de 2018

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 3 de diciembre de 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2018

RECEPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR "AURELIO MANRIQUEZ DE LARA" DE LA COLONIA LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. RUBEN SANTOS MARTÍNEZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: DESARROLLO SOCIAL BALDERAS CRUZ
CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. L.A. LOIDA MARTÍNEZ GARCÍA
CARGO: Presidenta Municipal Interina

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CARGO: Contralor Municipal.

CENTRO DE EDUC. PREESCOLAR "AURELIO MANRIQUE DE LARA" C.C.T. 24DCC0478K COLOMBALAMA TAMPAMOLÓN, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: C. RUBEN SANTOS MARTÍNEZ
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ
CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. MERLE YURIDIA LARA POZOS
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. IVETH GARCIA TOVAR
CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. PAULINA MARTÍNEZ SANTIAGO
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____