



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2018

FECHA: 31-jul-18

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO - PUENTES CLAVE: 04-OK No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-026/AD/R33/18
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-026/AD/R33/18
 LOCALIDAD COAXOCOYO FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOYO
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA
 FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 28 de julio de 2018
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOYO

SE LLEVO EL MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOYO, EN EL CUAL SE EJECUTO: LA CONSTRUCCION DE 2.00 COLUMNAS DE 0.40*0.40 M CON 4.80 MTS DE PROFUNDIDAD CON 8.00 VRS DE 5/8" EST. DE 3/8" @ 25 CM EN CADA COLUMNA, Y CIMENTACION A BASE DE ZAPATA AISLADA DE 1.50 * 3.00M CON DOBLE PANTILLA POBRE DE 20 CM DE ESPESOR CADA UNA, ZAPATA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON 35 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA EL CUAL EN LA PARRILLA INFERIOR FUE ARMADA CON VR DE 5/8" @ 17 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN LA PARRILLA SUPERIOR SE ARMO CON VR. DE 1/2" @ 25 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS. LA LONGITUD DEL PUENTE FUE DE 51.00 ML HECHO A BASE DE ESTRUCTURA METALCA CON COLUMNAS PRINCIPALES Y TRAVESAÑOS A BASE DE TUBO DE 4" CED. 80, CABLE DE ACERO DE 1" PARA SOPORTE EN BASE DE ESTRUCTURA, BASTIDORES CON MEDIDAS DE 3' X 10' A BASE DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/4 Y LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3' X 10' CAL. 14, ARIETES O BASTONES @ 1.50 MT DE SEPARACION EN AMBOS LADOS, MALLA CICLONICA DE 1.00 MT DE ALTURA CAL. 12.5, Y TUBO DE 4" CEDULA 40, QUE TRABAJARA DE APOYO ENTRE COLUMNAS PARA DISTRIBUIR LOS ESFUERZOS DE TENSION.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 28 DE JUNIO AL DIA 28 DE JULIO DE 2018	\$ 435,136.19	\$ 69,621.79	\$ 504,757.98	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 435,136.19	\$ 69,621.79	\$ 504,757.98	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 435,136.19	\$ 69,621.79	\$ 504,757.98	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	\$ 504,757.98	\$ 504,757.98		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 504,757.98	\$ 504,757.98		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:		\$ 504,757.98	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 3,045.95
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:		\$ 504,757.98	SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL CRUCE DEL ARROLLO A 60 MTS DEL VADO EXISTENTE DE LA LOCALIDAD DE COAXOCOYO DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 09:30 HRS. DEL DÍA 31 DE: JULIO DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 1986722-0000 IMPORTE: \$ 50,475.80 FECHA DE EXPEDICION: 31 de julio de 2018
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 de enero de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2018

RECEPCIÓN DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOYO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. JUAN SANTIAGO MIGUEL

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: *[Signature]*

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. PROF. AARÓN BALDERAS CRUZLO

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal

NOMBRE Y FIRMA: L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: L.E.F. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. JUAN SANTIAGO MIGUEL

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE ANTONIO PÉREZ LEÓN

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. JULIAN GONZALEZ RAFAELA

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. PEDRO SANTIAGO HERNANDEZ

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. ELEUTERIO MARTINEZ ANTONIA

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

COAXOCOYO
Municipio de Tampamolón Corona

Consejo de Vigilancia
COAXOCOYO, Municipio
de Tampamolón, S.L.P.