



EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 28-nov-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - COMEDOR COMUNITARIO CLAVE: 01-OE No. DE CONCURSO TAMPAMOLON-CDSM-SE-042/OP-AD/R33/2019
 REGIÓN REGIÓN HUAATECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLON-CDSM-SE-042/OP-AD/R33/2019
 LOCALIDAD COATIXTALAB FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. _____ POR ADMINISTRACIÓN _____

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ra ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

FECHA DE INICIO: 18 de septiembre de 2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 26 de noviembre de 2019

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ra ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB

SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB DE 14.00 * 28.00 M, CON UN SISTEMA CONSTRUCTIVO EN EL CUAL SE CONSIDERA: CIMENTACION ZAPATAS AISLADAS DE 1.20*1.20*1.50 M ARMADAS CON VR DE 1/2" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO DE 5 M DE ALTURA ARMADAS CON 8.00 VRS DE 5/8" Y EST. DE 3/8" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADURAS METÁLICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 11 DOBLE EN LA PARTE SUPERIOR Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 12 DOBLE EN LA PARTE INFERIOR DE 16.48 MT DE LARGO, PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO VERTICAL DE 1.00 M DE ALTO Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO EN ELEMENTOS DIAGONALES DE 1.41 ML CADA PZA, 464.00 ML DE LARGUEROS A BASE DE POLÍN MONTEN DE 6" X 2" CAL. 14, ATIEZADORES (TIRANTES DE CONTRAFLAMBEO O LIGAPOLINES) A CADA TERCIO DE CLARO (@ 1.87 M), CON VR DE 3/8", CRUCETAS DE CONTRAVENTEOS CON VARILLA LISA DE 1/2", 496.00 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, 29.00 ML DE CABALLETE RECTANGULAR CAL. 26 Y 412.00 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 1,000,711.93	\$ 160,113.91	\$ 1,160,825.84	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 1,000,711.93	\$ 160,113.91	\$ 1,160,825.84	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,000,711.93	\$ 160,113.91	\$ 1,160,825.84	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: 100%	FINANCIERO: 100%
TOTAL	\$ 1,160,825.84	\$ 1,160,825.84		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 1,160,825.84	\$ 1,160,825.84		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,160,825.84		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 7,004.98
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,160,825.84		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 28 DE: NOVIEMBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. _____ IMPORTE: \$ 115,082.58 FECHA DE EXPEDICION: 28 de noviembre de 2019
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 27 de mayo de 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ra ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. AGUSTIN CATARINO PETRA
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO: FIRMA: A G O S E P C X

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

<p>EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA A ORGANISMO EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DESARROLLO SOCIAL Tampamolón Corona, S.L.P.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA: <u>2018 BERNARDO MARTELL LÓPEZ</u> CARGO: <u>Coordinador de Desarrollo Social Municipal.</u></p>	<p>ORGANISMO QUE RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">OBRAS PÚBLICAS Tampamolón Corona, S.L.P.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA: <u>2018 2021 C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ</u> CARGO: <u>Director de Obras Públicas.</u></p>
<p>CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA: <u>HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA</u> CARGO: <u>ADMINISTRADOR UNICO</u></p>	<p>H. AYUNTAMIENTO QUE RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PRESIDENCIA MUNICIPAL Tampamolón Corona, S.L.P.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA: <u>2018 2021 C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ</u> CARGO: <u>Presidente Municipal Constitucional.</u></p>
<p>CONTRALORIA INTERNA DE LA ENTIDAD EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">CONTRALORIA INTERNA Tampamolón Corona, S.L.P.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA: <u>2018 P. MARIBEL QUINTÍN GONZÁLEZ</u> CARGO: <u>Contralor Municipal.</u></p>	<p>BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NOMBRE Y FIRMA: <u>C. AGUSTIN CATARINO PETRA</u> CARGO: <u>PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:</u></p>
<p>TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NOMBRE Y FIRMA: <u>ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ</u> CARGO: <u>Superv. y Control de Obra Municipal</u></p>	<p>BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NOMBRE Y FIRMA: <u>C. TOMAS NAVA ORTIZ</u> CARGO: <u>SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:</u></p>

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. JUAN JOSÉ MATEO CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:
 NOMBRE Y FIRMA: C. NICOLAS BAUTISTA HERNANDEZ CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR: CONSEJO DE VIGILANCIA INCONFORMIDAD MANIFESTADA POR:
 NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: COMITÉ COMUNITARIO

