

EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 09-abr-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA ELECTRIFICACION CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - LINEA Y RED ELECTRICA CLAVE: 01-OC No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-003/OP-AD/R33/2019
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-003/OP-AD/R33/2019
 LOCALIDAD ZACAZONAPA FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. _____ POR ADMINISTRACIÓN _____

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPAN
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 FECHA DE INICIO: 28 de febrero de 2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 5 de abril de 2019
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPAN

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRICUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPAN, EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION CON: 15.00 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750, 2.00 PIEZAS DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA/2F/33KV, 7.00 PIEZAS DE ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS20, 7.00 PIEZAS DE ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO AP20, 2.00 PIEZAS DE ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RS20, 3.00 PIEZAS TIERRA FISICA ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION, 2.00 LOTES DE MEDIDOR DE ALUMBRADO PUBLICO A 220/127 VOLTS EL CUAL INCLUYE EL TUBO DE LA MUFA EL CABLEADO CON CALIBRE 1/0, LA BASE SOQUET Y EL INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 28 DE FEBRERO AL DIA 05 DE ABRIL DE 2019	\$ 551,724.14	\$ 88,275.86	\$ 640,000.00	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 551,724.14	\$ 88,275.86	\$ 640,000.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 551,724.14	\$ 88,275.86	\$ 640,000.00	

OBSERVACIONES GENERALES _____

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 640,000.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 3,862.07		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 640,000.00		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPA DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 9 DE: ABRIL DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 2016394-0000 IMPORTE: \$ 64,000.00 FECHA DE EXPEDICION: 9 de abril de 2019
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 8 de octubre de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

RECEPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPAN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. RICARDO MEJIA OLEA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



NOMBRE Y FIRMA: DESARROLLO SOCIAL
C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.


ORGANISMO OPERADOR QUE RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: OBRAS PÚBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021 C. ARMANDO LUCERO LUCERO

CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA


JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO


H. AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2018 - 2021 C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.


CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO EJECUTORA


CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA:  C. RICARDO MEJIA OLEA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA


ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA:  C. ZENAYDA FLORES

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: O.G.G.
C. OMAR GARCIA GALLEGOS

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: X Eva Maria Santos Barrios
C. EVA MARIA SANTOS BARRIOS

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA