

**EJERCICIO 2019**  
**MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019**

FECHA: 05-dic-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

| ANTECEDENTES           |                                  |        |       |                        |
|------------------------|----------------------------------|--------|-------|------------------------|
| PROGRAMA               | ELECTRIFICACION                  | CLAVE: | SG    | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
| SUBPROGRAMA            | AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION | CLAVE: | 02-09 | No. DE CONCURSO        |
| REGIÓN                 | REGIÓN HUASTECA CENTRO           | CLAVE: | 004   | FECHA DE ADJUDICACIÓN  |
| MUNICIPIO              | TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.        | CLAVE: | 039   | No. CONTRATO           |
| LOCALIDAD              | CABECERA MUNICIPAL               |        |       | FECHA DE ACUERDO       |
| MODALIDAD DE INVERSION |                                  |        |       | POR ADMINISTRACIÓN     |

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN NORTE (VALLE DE BRAVO) DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: JOSE REYNAGA CAMPOS

FECHA DE INICIO: 15 de octubre de 2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 28 de noviembre de 2019

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:  
SE LLEVO A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN NORTE (VALLE DE BRAVO) DE LA CABECERA MUNICIPAL, EL CUAL SE REALIZO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 9.00 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12C-760, 2.00 PIEZAS DE VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N, 33KV, 1.00 PIEZAS VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VR2N, 33KV, 1.00 PIEZA DE VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N/RD2N, 33KV, 7.00 PIEZAS DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1R3, 4.00 PIEZAS DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1P3, 1.00 PIEZA DE TRANSFORMADOR 15 KVA, 13,200V-120/240V, CON PROTOCOLO CFE Y SISTEMA DE TIERRAS 3K PARA TRANSFORMADOR, 1.00 PIEZA DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO (C.A.P.), 1.00 PIEZA DE RETENIDA TIPO 1RSA, 7.00 PIEZAS DE LUMINARIO SUBURBANO DE 70 W V.S.A.P. 110V, 4.00 PIEZAS DE BAJANTE DE TIERRA, 280.00 ML DE CABLE ALUMINIO S.A- ACSR CAL. 1/0 AWG, 315.00 ML DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG Y CABLE POLANEL CAL. 4 AWG, 11.00 LOTES DE MURETE Y ACOMETIDA DOMICILIARIA, TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.

| RELACION DE ESTIMACIONES |   |               |              |                |               |
|--------------------------|---|---------------|--------------|----------------|---------------|
| ESTIMACIONES             | PERIODO DE LA ESTIMACION                          | IMPORTE       | IVA          | MONTO EJERCIDO | OBSERVACIONES |
| ESTIM. #1 Y FINIQUITO    | DEL DIA 15 DE OCT. AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 | \$ 514,779.31 | \$ 82,364.69 | \$ 597,144.00  |               |
| 0                        | 0   | \$ -          | \$ -         | \$ -           |               |
| 0                        | 0   | \$ -          | \$ -         | \$ -           |               |
| TOTAL EJERCIDO           | 0   | \$ 514,779.31 | \$ 82,364.69 | \$ 597,144.00  |               |
| SALDO PENDIENTE          | 0   | \$ -          | \$ -         | \$ -           |               |
| TOTAL CONTRATADO         | 0   | \$ 514,779.31 | \$ 82,364.69 | \$ 597,144.00  |               |

OBSERVACIONES GENERALES

| INVERSION               |               | AVANCE TOTAL            |              |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| APROBADA                | EJERCIDA      | FISICO:                 | FINANCIERO:  |
| \$ 597,144.00           | \$ 597,144.00 | 100%                    | 100%         |
| TOTAL                   |               |                         | OFICIO       |
| FEDERAL                 |               |                         | No.          |
| ESTATAL                 |               |                         | FECHA        |
| MUNICIPAL               | \$ 597,144.00 | \$ 597,144.00           | AUTORIZACIÓN |
| BENEFICIARIOS           |               |                         | APROBACIÓN   |
| CRÉDITO                 |               |                         |              |
| IMPORTE CONTRATO:       | \$ 597,144.00 | IMPORTE DE DEDUCCIONES: | \$ 3,603.46  |
| IMPORTE TOTAL ESTIMADO: | \$ 597,144.00 | SALDO POR CANCELAR:     | \$           |

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD

No. IMPORTE: \$ 59,714.40 FECHA DE EXPEDICION: 5 de diciembre de 2019

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: 4 de junio de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN NORTE (VALLE DE BRAVO) DE LA CABECERA MUNICIPAL

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. MARCO ANTONIO TROAS ARADILLAS  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: Marco A. Troas

OBSERVACIONES GENERALES


FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

  
 NOMBRE Y FIRMA: RESERVANDO MÁRTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

  
 NOMBRE Y FIRMA: ARMANDO LUCERO LUCERO


CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA


  
 NOMBRE Y FIRMA: ROSE REYNAGA CAMPOS  
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO


CONTRALORIA INTERMEDIA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA


  
 NOMBRE Y FIRMA: C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ  
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA


  
 NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ  
 CARGO: Contralor Municipal.

  
 NOMBRE Y FIRMA: C. MARCO ANTONIO TROAS ARADILLAS  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA


  
 NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ  
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

  
 NOMBRE Y FIRMA: C. ELVIA MARTINEZ RAMIREZ  
 CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

  
 NOMBRE Y FIRMA: C. CRISTOBAL NAVOR HERNANDEZ  
 CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

  
 NOMBRE Y FIRMA: C. YOLANDA SANCHEZ MARIN  
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: