



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FISMDF 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRA PUBLICA 2021
EJERCICIO 2021

FECHA: 31-dic-21

ENTIDAD	<u>SAN LUIS POTOSI</u>	CLAVE	<u>24</u>
---------	------------------------	-------	-----------

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>URBANIZACION</u>	CLAVE	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCION	<u>ADMINISTRACION MUNICIPAL</u>
SUBPROGRAMA	<u>01</u>	CLAVE	<u>01-OL</u>	No. DE CONCURSO	
REGION	<u>HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE	<u>04</u>	FECHA DE ADJUDICACION	<u>26 DE OCTUBRE DEL 2021</u>
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLON CORONA</u>	CLAVE	<u>39</u>	No. DE CONTRATO O ACUERDO	
LOCALIDAD	<u>TAMPAMOLON CORONA</u>	CLAVE	<u>0001</u>	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>
OBRA:	SUMINISTRO DE LUMINARIA LED, BRAZO 1.20 MTS CON FOTOCELSDAS EN EL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. No. <u>2021-4949</u>			FECHAS PROGRAMADAS	
CONTRATISTA				INICIO	<u>26 DE OCTUBRE DEL 2021</u> TERMINO <u>31 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>
				FECHAS REALES	
				INICIO	<u>26 DE OCTUBRE DEL 2021</u> TERMINO <u>31 DE DICIEMBRE DEL 2021</u>

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.

SUMINISTRO DE LUMINARIA LED, BRAZO 1.20 MTS CON FOTOCELSDAS EN EL MUNICIPIO DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN	<u>TAMPAMOLON CORONA</u>	SITIO DE LA OBRA	<u>TAMPAMOLON CORONA</u>
LOCALIDAD DE	<u>TAMPAMOLON CORONA</u>	DEL MUNICIPIO DE	<u>TAMPAMOLON CORONA</u> SIENDO
LAS	<u>13:00</u> HRS. DEL DIA	<u>31-dic-21</u>	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.			

INVERSION

AVANCE TOTAL

APROBADA		EJERCIDA		FISICO <u>100</u> % FINANCIERO <u>100</u> %	
TOTAL	\$ <u>1,349,998.20</u>	\$ <u>1,349,998.20</u>		OFICIOS DE:	
FEDERAL	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>		AUTORIZACIÓN:	No. _____ FECHA _____
ESTATAL	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>		APROBACION:	_____
MUNICIPAL	\$ <u>1,349,998.20</u>	\$ <u>1,349,998.20</u>			
BENEFICIARIOS	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>			
CREDITO	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>			
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO		\$ <u>1,349,998.20</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		\$ <u>1,349,998.20</u>	SALDO POR CANCELAR:		
ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL					

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO:		No.	
IMPORTE:		FECHA DE EXPEDICION:	
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION:		VIGENCIA:	
			0:00



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA _____
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR		ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA	
NOMBRE Y FIRMA	<u>C. RAUL MARTELL OLIVARES</u>	NOMBRE Y FIRMA	<u>C. HERMES SANCHEZ CANO</u>
CARGO	<u>COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL</u>	CARGO	<u>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</u>

ENTREGA LA OBRA A EJECUTOR		H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTOR	
NOMBRE Y FIRMA	<u>C. HERMES SANCHEZ CANO</u>	NOMBRE Y FIRMA	<u>C. SILVIA MEDINA BURGANA</u>
CARGO	<u>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</u>	CARGO	<u>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</u>

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL		BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA	
NOMBRE Y FIRMA	<u>C.P. FREDERIC MANILLA RAMIREZ</u>	NOMBRE Y FIRMA	<u>[Firma]</u>
CARGO	<u>CONTRALOR MUNICIPAL</u>	CARGO	<u>PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO</u>

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA		INVITADO	
NOMBRE Y FIRMA	<u>MARCO AURELIO PEREZ DE LA CRUZ</u>	NOMBRE Y FIRMA	<u>C. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS</u>
CARGO	<u>SUPERVISOR Y CONTROL DE OBRA MUNICIPAL</u>	CARGO	<u>SINDICO MUNICIPAL</u>

COMITÉ COMUNITARIO			
NOMBRE Y FIRMA	<u>[Firma]</u>	NOMBRE Y FIRMA	<u>[Firma]</u>
CARGO	<u>PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO</u>	CARGO	<u>SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO</u>

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____