



EJERCICIO 2021
MUNICIPIO DE TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021

FECHA: 01-sep-21

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - COMEDORES COMUNITARIOS CLAVE: 01-OE No. DE CONCURSO TAMPAMOLON-CDSM-SE-020/OP-AD/R33/2021
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLON-CDSM-SE-020/OP-AD/R33/2021
 LOCALIDAD COATIXTALAB FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. _____ POR ADMINISTRACIÓN _____

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR RPTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ
 FECHA DE INICIO: 22 de julio de 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 30 de agosto de 2021
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB, CON MEDIDAS DE 8.00 * 16.00 M Y SE REALIZARA CON: ZAPATAS CORRIDAS DE 0.80 M DE ANCHO * 1.00 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, ARMADAS CON VR DE 3/8" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLOS Y CADENAS DE 12 * 20 CM. ARM CON 4 VR DE #3 EST. 1/4" @ 20 CM, MUROS DE BLOCK DE CONCRETO 12*20*40 CM ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, VENTANAS Y PUERTA DE HERRERIA, TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA CON CABRILLAS ARMADAS CON PTR, LARGUEROS A BASE DE POLIN MONTEN Y LÁMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1 Y FINIQUIT	DEL DIA 22 DE JULIO AL DIA 30 DE AAGOSTO DE 2021	\$ 447,096.18	\$ 71,535.39	\$ 518,631.57	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 447,096.18	\$ 71,535.39	\$ 518,631.57	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 447,096.18	\$ 71,535.39	\$ 518,631.57	

OBSERVACIONES GENERALES _____

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	\$ 518,631.57	\$ 518,631.57		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 518,631.57	\$ 518,631.57		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 518,631.57		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 3,129.67
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 518,631.57		SALDO POR CANCELAR:	\$ _____

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 1 DE: SEPTIEMBRE DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. _____ IMPORTE: \$ 51,863.16 FECHA DE EXPEDICION: 1 de septiembre de 2021
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 28 de febrero de 2023

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2021

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COATIXTALAB

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. AGUSTIN CATARINO PETRA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

OBRAS PÚBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

CARGO: CONSTRUCCIONES EN INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

NOMBRE Y FIRMA: Presidente Municipal Constitucional.

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. AGUSTIN CATARINO PETRA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. MARTIN SANTIAGO UGARTE

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. J. FULGENCIO MATEO SANTIAGO

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. MARTIN ORTIZ SANTIAGO

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

