



**ANEXO 8.**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA**

EN LA LOCALIDAD DE TAJINAB DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016, ESTANDO REUNIDOS EN EL SITIO EN DONDE FUERON EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE: MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO DE TAMPAMOLON CORONA – TAMARINDO HUASTECO - TAJINAB TRAMO DEL KILOMETRO KM 0+000 AL KM 9+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL KM 5+700, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO - TAJINAB, EN EL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.

LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y COMITE DE OBRA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR SU TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO Y AL NUMERAL 3.1.2.4 DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA, LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL C. LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ REPRESENTADA POR EL C. LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ AL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA REPRESENTADO POR EL L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ, QUIEN RECIBE A SATISFACCION LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: LA MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO DE TAMPAMOLON CORONA – TAMARINDO HUASTECO - TAJINAB TRAMO DEL KILOMETRO KM 0+000 AL KM 9+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL KM 5+700, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO – TAJINAB, EN EL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, CONTEMPLANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN UN TRAMO DE 1.7 KM.

PARA BENEFICIAR A LA (S) LOCALIDAD (ES) DE: TAMARINDO HUASTECO - TAJINAB, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA.

PROGRAMA: SC.- NACIONAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA: 02.- MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN

BENEFICIARIOS: 586 PERSONAS.

CONTRATO NUMERO: LO-824039961-E2-2016 DE FECHA: 10/06/2016; IMPORTE (CON I.V.A. INCLUIDO) \$6'993,843.97 M.N.

FIANZA DE ANTICIPO 3848-07249-5 POR UN IMPORTE DE \$2,098,153.19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO 3848-07250-5 POR UN IMPORTE DE \$ 699,384.39

FIANZA DE VICIOS OCULTOS 3848-08706-4 POR UN IMPORTE DE \$ 499,144.89.

INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): 10 DE JUNIO DE 2016.


TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA: 21 DE JUNIO DE 2016.

FECHA REAL DE TÉRMINO DE LA OBRA: 30 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE CONVENIO MODIFICATORIO: CMRM-E2-2016.

IMPORTE FINAL AUTORIZADO: \$ 4 991 448.99 M.N.





EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PROVIENE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA. CON BASE A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA Y EJERCIDA:

INVERSION	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
AUTORIZADA	\$ 6'993,843.97	\$ 5, 214, 481.72		\$ 1, 779, 362.25
EJERCIDA	\$ 4, 991, 448.99	\$ 3, 212, 086.74		\$ 1, 779, 362.25
DIFERENCIA	\$ 2, 002, 394.98	\$ 2, 002, 394.98		\$ 0.00

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION (ES)	MONTOS	
	ESTIMADO	ACUMULADO
No. 1	\$ 966, 628.37	\$ 966, 628.37
No. 2	\$ 1, 147, 766.62	\$ 2, 114, 394.99
No. 3	\$ 2, 197, 569.98	\$ 4, 311, 964.97
No. 4	\$ 679, 484.02	\$ 4, 991, 448.99
TOTAL	\$ 4, 991, 448.99	
ANTICIPO OTORGADO	\$ 1, 497, 434.99	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 1, 497, 434.99	
SALDO CANCELADO DE LA OBRA	\$ 0.00	

LAS PARTES CONVIENEN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

DERIVADO DEL RECORRIDO E INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y COMITE DE OBRA, Y UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, LAS PARTES MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DIECIOCHO MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTIA RESPECTIVA (FIANZA) EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERA: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, POR LO QUE SE HAN REALIZADO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ENTREGA - RECEPCION.



**CDI**  
COMISIÓN NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



INSTITUTO DE DESARROLLO  
HUMANO Y SOCIAL DE LOS  
PUEBLOS Y COMUNIDADES  
INDÍGENAS

LEIDA POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

*Luis Angel Zuñiga Adz*  
**C. LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ**

**SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION**

**RECIBE POR LA EJECUTORA**

*Wenceslao Santiago Martinez*  
**ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ**

**RESIDENTE DE OBRA**

**TESTIGOS**

**POR LA DEPENDENCIA ESTATAL  
RESPONSABLE**


**LIC. RAUL DE JESUS GONZALEZ VEGA**

**DIRECTOR GENERAL INDEPI**

**POR EL COMITE DE OBRA**

*Dionicio Hernandez Josefa*  
**C. DIONICIO HERNANDEZ JOSEFA**

**PRESIDENTE DEL COMITE**



**POR EL MUNICIPIO**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tempamolon Corona, S.L.P  
2016 - 2018**

*Isidro Mejia Gomez*  
**L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

**POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA**

**LIC. ENRIQUE GARCIA CORONADO**

**DIRECTOR DEL CENTRO DE SCT DEL ESTADO**

**POR LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS**

**LIC. RAUL OLIVARES MORALES**

**DELEGACION ESTATAL DE LA CDI**

**C. SAUL ESCUDERO POZOS**

**DIRECTOR CENTRO COORDINADOR CDI**

**MARIA DEL SOCORRO MACHUCA RIVERA**

**CONSTRUCTORA DIOCROUZ S.A. DE C.V.**

**SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS**

**POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL**

**L.A.P. JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS**

**DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIA DEL ESTADO**



**CDI**  
COMISIÓN NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



INSTITUTO DE DESARROLLO  
HUMANO Y SOCIAL DE LOS  
PUEBLOS Y COMUNIDADES  
INDÍGENAS

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO DE TAMPAMOLON CORONA – TAMARINDO HUASTECO - TAJINAB TRAMO DEL KILOMETRO KM 0+000 AL KM 9+200. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL KM 5+700. DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SEGUN CONTRATO No. LO-824039961-E2-2016 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2016, SUSCRITA ENTRE EL C. LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ Y EL C. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ, RESIDENTE DE OBRA, DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA TAMPAMOLON CORONA, SAN LUIS POTOSI.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"