



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2016

FECHA: 20-abr-16

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>	CLAVE: <u>SJ</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION - SECUNDARIA</u>	CLAVE: <u>01-OC</u>	No. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-005/IR/R33/16</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE: <u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE: <u>039</u>	No. CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-005/IR/R33/16</u>
LOCALIDAD	<u>EL CHIJOL</u>		FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.			POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ETV RAMÓN ALCORTA DE LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR SERGIO MAURICIO CID SOTO
 FECHA DE INICIO: 28 de marzo de 2016 FECHA REAL DE TERMINACION: 19 de abril de 2016

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ETV RAMÓN ALCORTA DE LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL, SE LLEVO LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EL CUAL SE REALIZARA CON: CIMENTACION CON ZAPATAS AISLADAS Y DADOS CON VRS DE 3/8" Y CONCRETO F'c=250 KG/CM2. ALBAÑILERIA CON CADENA CONCRETO PARA LIGA F'c=250 KG/CM2 15 X 25 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM Y COLUMNA ESTRUCTURAL DE CONCRETO f'c=250kg/cm2 DE .25cm. SECCIÓN CIRCULAR ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM CON CIMBRA APARENTE (ZONOTUBO DE 25 CM). ESTRUCTURA METALICA CONTEMPLANDO 5.00 PZAS DE CABRILLAS DE ALMA ABIERTA FABRICADAS CON PTR DE 1" X 1" CAL. 18 DOBLE EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE 12.00 MT DE LARGO, PTR 1" X 1" CAL. 18 SENCILLO VERTICAL DE 0.85 M DE ALTO Y PTR 1" X 1" CAL. 18 SENCILLO EN ELEMENTOS DIAGONALES, 16.60 ML DE MONTEN A BASE DE POLÍN MONTEN DOBLE DE 4" X 2" CAL. 18, 36.00 ML DE MONTEN A BASE DE POLÍN MONTEN SENCILLO DE 3" X 1 1/2" CAL. 18 Y 108.00 M2 DE LAMINA GALVANIZADA R101 RECTANGULAR CALIBRE 30. INSTALACION ELECTRICA 6.00 PZAS DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2*32 W Y 2.00 CONTACTOS MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX INCLUYENDO TODA LA INSTALACION CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA Y CABLEADO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 28 DE MARZO AL DIA 19 DE ABRIL DE 2016	\$ 370,460.00	\$ 59,273.60	\$ 429,733.60	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 370,460.00	\$ 59,273.60	\$ 429,733.60	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 370,460.00	\$ 59,273.60	\$ 429,733.60	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
	\$	\$		
TOTAL	\$ <u>429,733.60</u>	\$ <u>429,733.60</u>		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ <u>429,733.60</u>	\$ <u>429,733.60</u>		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ <u>429,733.60</u>		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ <u>2,593.22</u>
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ <u>429,733.60</u>		SALDO POR CANCELAR:	\$ <u> </u>

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA ETV RAMON ALCORTA DE LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 20 DE: ABRIL DEL 2016 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS


TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 3848-07256-1 IMPORTE: \$ 21,486.68 FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de abril de 2016
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 19 de julio de 2016

RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ETV RAMÓN ALCORTA DE LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. JUAN MARTINEZ ANTONIA
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTOR RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A NISMO OPERADOR

 NOMBRE Y FIRMA: Aarón Balderas C
 NOMBRE Y FIRMA: OFR. AARÓN BALDERAS CRUZ
 CARGO: Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

 NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
 CARGO: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA


 NOMBRE Y FIRMA: SERGIO MAURICIO CID SOTO
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

 NOMBRE Y FIRMA: C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional.


CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

 NOMBRE Y FIRMA: C. P. PAULA REYES GONZALEZ
 CARGO: Contralora Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

 NOMBRE Y FIRMA: C. JUAN MARTINEZ ANTONIA
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISÓ O EJECUTÓ LA OBRA

 NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE ANTONIO PÉREZ LEÓN
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

 NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE NAVA SANTOS
 CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

ESCUELA TELESECUNDARIA

 NOMBRE Y FIRMA: C. CAELA REYNA MARTINEZ
 CARGO: EL CHIQUERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO
 RAMÓN ALCORTA GUERRERO
 CLAVE 24FTV13332
 EL CHIJOL MPIO DE
 TAMPAOLÓN S.L.P.

COMITÉ COMUNITARIO

 NOMBRE Y FIRMA: C. MIGUEL ENRIQUE NAVA
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____
 NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: Juez Auxiliar El Chijol, Mpio. de Tampamolón Cor., S.L.P.