



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2016

FECHA: 01-jun-16

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>AGUA POTABLE</u>	CLAVE: <u>SC</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION - TANQUE</u>	CLAVE: <u>01-0C</u>	No. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SC-003/AD/R33/16</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE: <u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE: <u>039</u>	No. CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-CDSM-SC-003/AD/R33/16</u>
LOCALIDAD	<u>PUKTE SEGUNDA SECCION</u>		FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.			POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUKTE SEGUNDA SECCIÓN
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR JOSE DE JESUS BARRA LOPEZ
 FECHA DE INICIO: 2 de mayo de 2016 FECHA REAL DE TERMINACION: 31 de mayo de 2016

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
 SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA 50,000 MIL LITROS, A BASE DE: ZAPATA CORRIDA CONCRETO F' C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VRS DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO EN CIMENTACION DE 30*35 CM CONCRETO F' C=250 KG/CM2 ARMADAS CON 5 VRS DE 1/2" Y 4 VRS DE 3/8" EST. 1/4" @ 20 CM, CASTILLOS DE 30*30 CM CONCRETO F' C=250 KG/CM2 ARMADOS CON 4 VRS DE 1/2" Y 4 VRS DE 3/8" EST. 1/4" @ 15 CM, MURO DE DOBLE BLOCK 15*20*40 CM DE CONCRETO SOLIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE, PISO Y LOSA DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADAS CON VRS DE 3/8" @ 20 CM, APLANADOS PULIDO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MUROS, TUBO DE VENTILA FORMADO CON UN NIPLE DE FO. GO. DE 3" X 12", DOS NIPLES DE 3" X 4", DOS NIPLES ROSCA CORRIDA DE 3"Ø, UNA TEE DE 3" Y DOS CODOS DE 90° X 3" EMPOTRADOS EN LOSA SUPERIOR, ESCALERA MARINA EN LA PARTE INTERIOR Y UNA TAPA DE REGISTRO EN LOSA, PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION UNO	DEL DIA 02 AL DIA 12 DE MAYO DE 2016	\$ 211,269.21	\$ 33,803.07	\$ 245,072.28	
ESTIMACION DOS Y FINIQUITO	DEL DIA 13 DE AL DIA 31 DE MAYO DE 2016	\$ 90,454.93	\$ 14,472.79	\$ 104,927.72	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 301,724.14	\$ 48,275.86	\$ 350,000.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 301,724.14	\$ 48,275.86	\$ 350,000.00	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
	\$	\$		
TOTAL	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 350,000.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,112.07
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 350,000.00		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA PARTE ALTA A ORILLA DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUKTE SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 1 DE: JUNIO DEL 2016 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: _____
 No. _____ IMPORTE: _____ FECHA DE EXPEDICION: _____
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____ VIGENCIA: _____

masell



RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUKTE SEGUNDA SECCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.



RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. ANDRES NICOLAS ROSA
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: *AR*

OBSERVACIONES GENERALES

Empty lines for general observations.

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA: *Aaron Balderas C*
C. PROF. AARÓN BALDERAS CRUZ
CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: *Jose de Jesus Barra Lopez*
JOSE DE JESUS BARRA LOPEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: *Paula Reyes Gonzalez*
C. C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CARGO: Contralor Municipal.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: *Arq. Jorge Antonio Pérez León*
ARQ. JORGE ANTONIO PÉREZ LEÓN
CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: *C. L.E.F. Victor Manuel de la Rosa Martínez*
C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
CARGO: Director de Obras Publicas.

AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: *A.E. Isidro Mejía Gómez*
A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
CARGO: 2015-2018 Presidente Municipal Constitucional.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: *C. Andres Nicolas Rosa*
C. ANDRES NICOLAS ROSA
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: *C. Luis Alonso Marcelina*
C. LUIS ALONSO MARCELINA
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: *Jose Mateo Trinidad Alonso Macelina*
C. JOSE MATEO TRINIDAD ALONSO MACELINA
CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: *C. Urbano Martinez Perez*
C. URBANO MARTINEZ PEREZ
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____