



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FISM 2022
ACTA DE ENTREGA RECEPCION
EJERCICIO 2022

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ENTIDAD SAN LUIS POTOSI CLAVE 24

ANTECEDENTES

PROGRAMA DENOMINACION	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CLAVE	SH	MODALIDAD DE EJECUCION	ADJUDICACION DIRECTA
SUBPROGRAMA DENOMINACION	CONSTRUCCION	CLAVE	01	No. DE CONCURSO	AO-EST-245800041-023-2022
REGION	HUASTECA CENTRO	CLAVE	04	FECHA DE ADJUDICACION	17 DE AGOSTO 2022
MUNICIPIO	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CLAVE	39	No. DE CONTRATO O ACUERDO	MTC/CDSM-FISM/SH-023/OP-IR/R33-2022
LOCALIDAD	MANCORNADERO, YOHUALA, TENEXO, ARROYO GRANDE, EL FRIJOLILLO, EL TAMARINDO MEXICANO, LOS SABINOS, DOS PIEDRAS	CLAVE	1.	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	08 DE SEPTIEMBRE 2022
OBRA:	CUARTOS DORMITORIOS ZONA B (35 VIVIENDAS) PARA LAS LOCALIDADES DE MANCORNADERO, YOHUALA, TENEXO, ARROYO GRANDE, EL FRIJOLILLO, EL TAMARINDO MEXICANO, LOS SABINOS Y DOS PIEDRAS, DEL MUNICIPIO DE	No.	2022-4416	FECHAS PROGRAMADAS	
CONTRATISTA				INICIO	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	06 DE NOVIEMBRE DEL 2022
				FECHAS REALES	
				INICIO	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	06 DE NOVIEMBRE DEL 2022
DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.					
LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE VIVIENDA .CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 9 CMS DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'c=200 KG/CM² , REFORZADA CON MALLA 6X6-6/6 , ACABADO PULIDO.CADENA DE DESPLANTE DE 0.12 X 0.15 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 12 X 15-4 CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, ACABADO COMUN.MURO DE BLOCK CON MEDIDAS DE 0.12 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6, REFUERZO DE ESCALERILLA DE 12- 2@3 HILADAS, Y VARILLA DE 3/8" AHOGADA EN CONCRETO.CASTILLOS DE 0.12 X 0.12 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ARMEX 12 X 12-4.CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.25 DE ALTURA MINIMA VARIABLE, A BASE DE ARMEX 12 X25-4, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2.LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2 ACABADO COMUN. ARMADA CON MALLA PARA LOSA 6-6/6-6 COMO SE INDICA EN PLANTA ESTRUCTURAL IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON ACRITON, APLANADO EXTERIOR E INTERIOR EN MURO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA CEM-ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION ELECTRICA DE SOCKET, CONTACTO Y APAGADOR CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:					

OPERADO FISM

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN GALERA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE MANCORNADERO
LOCALIDAD DE MANCORNADERO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. SIENDO
LAS 13:00 HRS. DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.

INVERSION

AVANCE TOTAL

APROBADA		EJERCIDA		FISICO		FINANCIERO	
TOTAL	\$ 2,855,908.04	\$ 2,855,908.04		100 %		100 %	
FEDERAL	\$ -	\$ -		OFICIOS DE:			
ESTATAL	\$ -	\$ -		No.			
MUNICIPAL	\$ 2,855,908.04	\$ 2,855,908.04		FECHA			
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -		AUTORIZACION: MTC/CDSM-CDSM-EO-05-2022 07 DE JULIO 2022			
CREDITO	\$ -	\$ -		APROBACION: \$2,870,000.00			
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO	\$	\$ 2,855,908.04		IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$19,991.36			
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$	\$ 2,855,908.04		SALDO POR CANCELAR: 0			
ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O							

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA No. 22A37878
IMPORTE: \$285,590.80 FECHA DE EXPEDICION: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VIGENCIA 18 MESES
NOMBRE DE LA COMPANIA AFIANZADORA O INSTITUCION: DORAMA



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL



RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA C. MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ
CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA P. ALEJANDRA HERNANDEZ TORRES
CARGO COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MPAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. HERMES SANCHEZ CANO
CARGO H. AYUNTAMIENTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. ALICIO MAURICIO MARTINEZ
CARGO COMPANIA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEXINA BURGAÑA
CARGO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ
CARGO CONTRALOR MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ
CARGO PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA ING. JUAN ANTONIO PONCE LUNA
CARGO RESIDENTE DE OBRA

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA LIC. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS
CARGO SINDICO MUNICIPAL

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA C. MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ
CARGO PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA C. MA. SANTA ANA MARTINEZ CRUZ
CARGO SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____