

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2160	EL CARRIZAL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	178,242.48	0.00	178,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-05-2021 / 15-06-2021	100 %	100 %	595 PERSONA	145.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	146008
		<b>178,242.48</b>	<b>0.00</b>	<b>178,242.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-492	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA COLONIA SILVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	388,757.48	0.00	388,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-04-2021 / 11-05-2021	100 %	100 %	75 PERSONA	545.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	64234	
	OBSERVACIONES.- COLONIA SILVA NIETO																					
		<b>388,757.48</b>	<b>0.00</b>	<b>388,757.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2345	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES	26,494.00	0.00	0.00	26,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE HACIENDA	0	0
		<b>26,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2691	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	349,906.00	0.00	0.00	349,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	13,603 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		<b>349,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-265	PAXQUID / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,901,954.40	0.00	1,901,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2021 / 21-04-2021	100 %	100 %	279 PERSONA	2,168.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	119867
2021-2650	TAMPAMOLÓN CORONA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CRISOFORO MARTELL Y CALLE DEL OLVIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA	2,594,419.84	0.00	2,594,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2021 / 04-08-2021	100 %	100 %	60 PERSONA	2,181.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	220103



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-272	TONATICO / MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	1,887,258.84	0.00	1,887,258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2021 / 12-06-2021	100 %	100 %	783 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	79503
		<b>1,887,258.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,258.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREPARATORIA\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3542	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 M. EST. REG. TIPO I.E.I.F.E. EN LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION NO. 8 EN LA CABECERA MUNICIPAL	674,137.84	0.00	674,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-07-2021 / 13-09-2021	100 %	100 %	52 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	208884
		<b>674,137.84</b>	<b>0.00</b>	<b>674,137.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-718	COATIXTALAB / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	425,210.00	0.00	425,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-04-2021 / 03-06-2021	100 %	100 %	215 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	176634
2021-723	LA CRUZ GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-04-2021 / 03-06-2021	100 %	100 %	47 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	177139
2021-719	PAXQUID / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	645,872.00	0.00	645,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-04-2021 / 18-06-2021	100 %	100 %	279 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	178090
2021-2159	TAYAB TZEN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	409,318.00	0.00	409,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-05-2021 / 09-07-2021	100 %	100 %	35 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	176938
		<b>1,632,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-226	TAMARINDO HUASTECO / CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO	1,640,375.74	0.00	1,640,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2021 / 08-05-2021	100 %	100 %	261 PERSONA	9.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	77320
		<b>1,640,375.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,375.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: NIVELACION DE TIERRAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-732	TAMPAMOLÓN CORONA / MEJORAMIENTO DE NIVELACION DE TIERRAS	1,190,059.08	0.00	1,190,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-02-2021 / 08-05-2021	100 %	100 %	6 PRODUCTOR	11.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	211486
		<b>1,190,059.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,059.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-241	CHIQUINTECO / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	730,335.74	0.00	730,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-03-2021 / 06-04-2021	100 %	100 %	375 PERSONA	1.96 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	120056
2021-299	COMUNIDAD EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	1,302,331.51	0.00	1,302,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-03-2021 / 01-06-2021	100 %	100 %	356 PERSONA	0.42 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	178175
2021-352	CUATZ AJIN (COATZAJIN) / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	1,308,928.22	0.00	1,308,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-04-2021 / 12-06-2021	100 %	100 %	118 PERSONA	1.54 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	80541



OBSERVACIONES.- CABLES ELECTRICOS, BASE DE LAMPARAS, SOQUET DE BAQUELITA, FUSIBLES, FOCO ESPIRAL ETC.																				
		421,299.00	0.00	0.00	421,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-1596	COAXINQUILA / PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	8,595.02	0.00	0.00	8,595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	29 PERSONA	29.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	
2021-2705	COMUNIDAD EL NARANJO / PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	13,337.10	0.00	0.00	13,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	45 PERSONA	45.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	
2021-2711	EL CIRUELO / PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	2,963.80	0.00	0.00	2,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	10 PERSONA	10.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	
2021-2708	EL NARANJO TAYABTZEN (TRES PALMAS) / PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	13,929.86	0.00	0.00	13,929.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	47 PERSONA	47.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	
2021-2709	TAMARINDO HUASTECO / PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	6,520.36	0.00	0.00	6,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	22 PERSONA	22.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	
2021-2712	TEAXIL / PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	3,260.18	0.00	0.00	3,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	11 PERSONA	11.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	
2021-2710	TENEXO / PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	10,966.06	0.00	0.00	10,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	37 PERSONA	37.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	
2021-2707	TZAPUW JA (TZAPUJA) / PROGRAMA DE DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	9,187.78	0.00	0.00	9,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	31 PERSONA	31.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	
		68,760.16	0.00	0.00	68,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-1602	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE NOMINA A PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	100%	100%	13,603 PERSONA	26.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																						
2021-2698	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,480,840.11	0.00	0.00	2,480,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100%	100%	13,603 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
		4,407,745.11	0.00	0.00	4,407,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3544	COMUNIDAD EL NARANJO / CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS 3.50 X 4.50 M. EN VARIAS LOCALIDADES CON SEDE EN NARANJO COMUNIDAD	2,825,587.80	0.00	2,825,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-07-2021 / 13-09-2021	100%	100%	45 VIVIENDA	45.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	212273	
2021-480	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS 5.90 X 7.00 M	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2021 / 08-05-2021	100%	100%	15 VIVIENDA	15.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	219235	
2021-481	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS 4.00 X 8.00	1,401,094.50	0.00	1,401,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2021 / 08-05-2021	100%	100%	15 VIVIENDA	15.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	218001	
		6,701,682.30	0.00	6,701,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	566,999.96	0.00	566,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	376,400.00	0.00	0.00	376,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	15,453,346.39	0.00	15,453,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	674,137.84	0.00	674,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,272,775.74	0.00	3,272,775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,190,059.08	0.00	1,190,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	6,172,686.69	0.00	6,172,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	1,158,352.56	0.00	0.00	1,158,352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	68,760.16	0.00	0.00	68,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,407,745.11	0.00	0.00	4,407,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	6,701,682.30	0.00	6,701,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40,042,945.83</b>	<b>0.00</b>	<b>34,031,688.00</b>	<b>6,011,257.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **42,539,615.00**  
Techo FFM: **9,190,649.00**

Disponible FISM: **8,507,927.00**  
Disponible FFM: **3,179,391.17**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL