

Total: 14

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00140 10031534 6	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De Agua Fria	2014-1972	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$465,749	\$465,749	\$465,749	\$465,749	\$372,599	\$372,599	\$372,599	80.00	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 10031537 7	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De Pasquid	2014-2018	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Pasquid	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$520,588	\$520,587	\$520,587	\$520,587	\$447,704	\$447,704	\$447,704	86.00	\$0	Obra	0	100.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 10031549 7	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De Pucte	2014-1973	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Pucte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$487,220	\$487,219	\$487,219	\$487,219	\$389,775	\$389,775	\$389,775	80.00	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 10031549 9	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De Tamarindo Huasteco	2014-1974	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tamarindo Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$520,588	\$520,587	\$520,587	\$520,587	\$416,469	\$416,469	\$416,469	80.00	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 10031550 1	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De Tayabizen, Municipio De Tampamolón Corona, S.L.P.	2014-2026	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tayab Tzén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$520,588	\$520,587	\$520,587	\$520,587	\$447,704	\$447,704	\$447,704	86.00	\$0	Obra	0	100.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 10031553 6	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De Tenexo	2014-1975	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tenexo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$520,588	\$520,587	\$520,587	\$520,587	\$416,469	\$416,469	\$416,469	80.00	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 20031391 1	Construcción De Sistema De Agua (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Coaxocoyo, En El Municipio De Tampamolón Corona	2014-727	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxocoyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,333,806	\$1,333,805	\$1,333,805	\$1,333,805	\$1,280,452	\$1,280,452	\$1,280,452	96.00	\$0	Sistema	0	100.00	96.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 20031393 2	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Chiquinteco	2014-738	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Chiquinteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,122,231	\$1,122,231	\$1,122,231	\$1,122,231	\$864,117	\$864,117	\$864,117	77.00	\$0	Sistema	0	100.00	77.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 20031393 4	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Coaxinquila	2014-739	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxinquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,123,109	\$1,123,108	\$1,123,108	\$1,123,108	\$1,010,797	\$1,010,797	\$1,010,797	90.00	\$0	Sistema	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 20031393 6	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Tonatico-Tampamolón Corona	2014-736	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$824,368	\$824,368	\$824,368	\$824,368	\$412,184	\$412,184	\$412,184	50.00	\$0	Sistema	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 20031393 7	Mantenimiento Del Colector De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Ubicada En Cabeceza Municipal	2014-740	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$228,448	\$228,447	\$228,447	\$228,447	\$219,309	\$219,309	\$219,309	96.00	\$0	Colector	0	100.00	96.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

Total: 14

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP00140 10031534 6	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De Agua Fria	2014-1972	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$465,749	\$465,749	\$465,749	\$465,749	\$372,599	\$372,599	\$372,599	80.00	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 20031394 6	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Vista Hermosa	2014-733	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$327,801	\$327,800	\$327,800	\$327,800	\$304,854	\$304,854	\$304,854	93.00	\$0	Poste	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
SLP00140 20033787 5	Modernización Y Pavimentación Del Camino De Tampamolón Corona- Tamarindo Huasteco-Tajinab, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 9 200, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km	2014-002	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tamarindo Huasteco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,149,337	\$7,259,308	\$2,144,801	\$7,259,308	\$2,144,801	\$2,144,801	\$2,144,801	29.55	\$0	Kilómetro	0	100.00	29.55	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
SLP00140 20033800 0	Rehabilitación De Puente Vehicular Flor De María	6928	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Flor de María	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos.		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: