

Total: 19

Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa	Fondo	Tipo de Estatus	Ciclo	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
Proyecto	-	Proyecto			Convenio	Proyecto		Recurso		(Ministrado)						Medida			Anual	Acumulado	
SLP161603 00793120	Rehabilitación De Calle Pedro Antonio De Los Santos -	249693	Tampamolón Corona	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$840,000	\$840,000	\$687,210	\$687,210	\$687,210	\$687,210	81.81	Otros	3,079	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE POR APLICAR 152789.91, DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO FACTURO DEBIDO A PROBLEMAS LEGALES / Física: 4320 M.L. / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP161603 00793122	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Candelaria Del Municipio De Tampamolón Corona	275220	La Candelaria	Rural	I003 FAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2016	\$24,043	\$24,043	\$24,043	\$24,043	\$24,043	\$24,043	100.00	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP161603 00793553	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Coatzajin Del Municipio De Tampamolón Corona	274997	Cuatz Ajin (Coatzajin)	Rural	I003 FAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2016	\$48,950	\$48,950	\$48,950	\$48,950	\$48,950	\$48,950	100.00	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP161603 00793847	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Chijol Del Municipio De Tampamolón Corona	275081	El Chijol	Rural	I003 FAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	\$14,944	100.00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 PISOS FIRMES DE 24M2 / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP161603 00793851	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Naranjo Comunidad Del Municipio De Tampamolón Corona	275283	Comunidad el Naranjo	Rural	I003 FAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,802	\$88,502	\$88,802	\$88,802	\$88,802	\$88,802	100.00	Metros Cuadrados	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP161603 00793858	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tonatico Del Municipio De Tampamolón Corona	275518	Tonatico	Rural	I003 FAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2016	\$237,380	\$237,380	\$237,380	\$237,380	\$237,380	\$237,380	100.00	Metros Cuadrados	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SLP161603 00793862	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Rancho La Peña Del Municipio De Tampamolón Corona	275391	Rancho la Peña	Rural	I003 FAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2016	\$99,628	\$99,628	\$99,628	\$99,628	\$99,628	\$99,628	100.00	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP161603 00793864	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Jose De La Cruz Del Municipio De Tampamolón Corona	275411	San José de la Cruz	Rural	I003 FAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2016	\$68,876	\$68,876	\$68,876	\$68,876	\$68,876	\$68,876	100.00	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 19

Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa	Fondo	Tipo de Estatus	Ciclo	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	de Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
Proyecto		Proyecto			Convenio	Proyecto		Recurso		(Ministrado)						Medida					
SLP171702 00869904	Construcción De Un Aula Didactica Est Reg Tipo Ieife En El Jn Julian Carrillo En La Colonia La Peña - 80879	80879	Tampamolón Corona	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	En Ejecución	2017		\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	100.00	Metros Cuadrados	20	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00869905	Mejoramiento De Dispensario Medico En La Colonia Gonzalez Mazo - 84333	84333	Agua Fria	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2017		\$777,092	\$388,546	\$777,092	\$388,546	\$388,546	\$388,546	50.00	Otros	145	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00869906	Mejoramiento De Camino Entronque Tampamolón Tayabtzen La Candelaria - 87501	87501	La Candelaria	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$453,857	\$453,857	\$453,857	\$453,857	\$453,857	\$453,857	100.00	Metros lineales	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00869907	Construcción De Sistema De Agua Segunda Etapa En La Localidad De El Carrizal - 84933	84933	El Carrizal	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$336,332	\$168,166	\$336,332	\$168,166	\$168,166	\$168,166	50.00	Otros	666	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00869908	Mejoramiento De Camino El Jaguey El Carrizal - 81569	81569	El Carrizal	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$824,730	\$824,730	\$824,730	\$824,730	\$824,730	\$824,730	100.00	Metros lineales	666	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00869954	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Coatzajin - 52752	52752	Coatzajin (Coatzajin)	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,323,297	\$1,161,648	\$2,323,297	\$1,161,648	\$1,161,648	\$1,161,648	50.00	Otros	116	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00870007	Construcción De Noria En La Localidad De Poyquid - 87833	87833	Poyquid	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$295,127	\$147,564	\$295,127	\$147,564	\$147,564	\$147,564	50.00	Otros	125	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00870008	Mejoramiento De Vado En La Localidad De Tenexo - 88436	88436	Tenexo	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$350,000	\$175,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	50.00	Otros	282	100.00	100.00	Financiera: / Física: l VADO / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00870010	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Tonatico - 81262	81262	Tonatico	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	2017		\$854,390	\$827,448	\$854,390	\$827,448	\$827,448	\$827,448	96.85	Otros	60	100.00	70.00	Financiera: / Física: META: POSTE / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP171702 00870012	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Tzapuja Segunda Seccion - 83803	83803	Tzapuw Já (Tzapuja)	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	2017		\$802,157	\$781,425	\$802,157	\$781,425	\$781,425	\$781,425	97.42	Otros	33	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 19

Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa	Fondo	Tipo de Estatus	Ciclo	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP171702 00870014	Mejoramiento de Camino Entronque Tampamolón Tayabtzensan Jose De La Cruz - 87211	87211	San José de la Cruz	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$824,015	\$824,015	\$824,015	\$824,015	\$824,015	\$824,015	100.00	Metros lineales		168	100.00	100.00