

**RECEPCIÓN DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.



**RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO**

NOMBRE: C. PEDRO FELIX GUTIERREZ  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: [Handwritten Signature]

**OBSERVACIONES GENERALES**

[Empty space for general observations]

**FIRMAS**

**EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR**


NOMBRE Y FIRMA: C. PROF. AARÓN BALDERAS CRUZ  
 CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

**ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUCIÓN**

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ  
 CARGO: Director de Obras Públicas

**CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA**

NOMBRE Y FIRMA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 CARGO: R.P.TE. LEGAL. LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO



NOMBRE Y FIRMA: C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ  
 CARGO: Presidente Municipal

**CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA**

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ  
 CARGO: Contralor Municipal.

**BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA**

NOMBRE Y FIRMA: C. PEDRO FELIX GUTIERREZ  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

**TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA**

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE ANTONIO PÉREZ LEÓN  
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

**BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA**

NOMBRE Y FIRMA: C. MA. LUISA HERNANDEZ FELIX  
 CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

**COMITÉ COMUNITARIO**

NOMBRE Y FIRMA: C. LUIS CARRERA FELIX  
 CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. MACARIO GONZALEZ SANTOS  
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

**INCONFORMIDAD MANIFESTADA**

FIRMA CONDICIONADA POR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: \_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2016**

FECHA: 22-jul-16

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

**ANTECEDENTES**

PROGRAMA	<u>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</u>	CLAVE:	<u>SD</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>ABILITACION - RED DE DRENAJE SANIT.</u>	CLAVE:	<u>02-0A</u>	No. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLON-CDSM-SD-006/AD/R33/16</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE:	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>039</u>	No. CONTRATO	<u>TAMPAMOLON-CDSM-SD-006/AD/R33/16</u>
LOCALIDAD	<u>EL RANCHITO</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR RUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A.  
 FECHA DE INICIO: 20 de junio de 2016 FECHA REAL DE TERMINACION: 20 de julio de 2016

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO  
 SE LLEVA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EL CUAL CONSISTE EN; 67.10 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) DE 10" DE DIAMETRO, 2.00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYENDO BROCALES, 9.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", 9.00 REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS. APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO DE 040 X 0.60 X 0.50 m DE PROFUNDIDAD, RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON POLIDUCTO RD-9 Y UNIONES PLASTICAS DE 1/2" DE DIAMETRO, Y PRUEBA DE HERMETICIDAD EN TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1RA ESTIM. Y FINIQUILADA	DEL DIA 20 DE JUNIO AL DIA 20 DE JULIO DE 2016	\$ 232,872.31	\$ 37,259.57	\$ 270,131.88	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 232,872.31	\$ 37,259.57	\$ 270,131.88	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 232,872.31	\$ 37,259.57	\$ 270,131.88	

OBSERVACIONES GENERALES

**INVERSIÓN**

**AVANCE TOTAL**

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO:	<u>100%</u>
	\$	\$				
TOTAL	\$ 270,131.88	\$ 270,131.88				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 270,131.88	\$ 270,131.88				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 270,131.88		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 1,630.11		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 270,131.88		SALDO POR CANCELAR:	\$		

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 22 DE: JULIO DEL 2016 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD  
 No. 2013821 IMPORTE: \$ 27,013.19 FECHA DE EXPEDICION: 3 de agosto de 2016  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 19 de enero de 2018